

雷州市茂德公土法酱油生产线新建项目

竣工环境保护验收意见

2023年4月27日，广东茂德公味业股份有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）及有关验收技术规范，组织召开雷州市茂德公土法酱油生产线新建项目竣工环境保护验收会，并成立了验收工作组，参会人员包括建设单位（广东茂德公味业股份有限公司）、验收监测单位（广东利宇检测技术有限公司）以及3名专家（名单附后）。

验收工作组现场勘察了项目建设情况及环保设施落实情况，听取了建设单位关于环境保护执行情况介绍和验收监测单位关于竣工验收监测情况的汇报，经认真讨论评议，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况


1、建设地点、规模及主要建设内容

项目位于广东省湛江市雷州市龙门镇足荣村茂德公大观园，中心位置地理坐标E109°56'7.624"、N20°38'8.594"。项目用地面积5100m²，总建筑面积为1350m²，项目建设内容及规模为：成品仓库、生产车间、瓦缸晒场、玻璃缸晒场、工具房等。项目建设1条酱油生产线，预计年产3000吨酱油及1800吨酱渣。项目总投资约1250万元人民币，其中环保投资48万元。

2、建设过程及环保审批情况

本项目为新建项目。建设单位于2022年5月委托广东实地环保科技有限公司编制了《雷州市茂德公土法酱油生产线新建项目环境影响报告表》，并于2022年6月14日取得湛江市生态环境局《关于雷州市茂德公土法酱油生产线新建项目环境影响报告表的批复》（雷环建[2022]08号）。本项目于2022年7月开始建设，2023年4月投入试运行。

验收组签名



二、工程变动情况

项目实际建设与环评申报一致，由于原设计的空中晒场尚未建设，投资金额减少为 1250 万元，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的条款，投资额的变化不属于重大变动。

其余实际建设内容与环评申报和环评批复建设内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

项目运营期生产废水包括设备清洗废水，黄豆清洗、浸泡废水，地面清洗废水和蒸煮废水等。生产废水依托广东茂德公食品集团有限公司已有的污水处理站进行处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准后，回用于园区林木灌溉，不外排。

2、废气

项目运营期废气主要为酱油生产过程中产生的异味气体。异味气体经大气扩散，加强车间通排风后以无组织形式排放。

3、噪声

项目运营期主要噪声源为蒸煮锅、斗式提升机、风机、盐水泵及活塞式跟随灌装机等，车间合理布局，采用基础减振、隔声及衰减等降噪措施。

4、固体废物

酱渣为本项目产品，作为百伴酱、柱候酱、海鲜酱等复合调味料的原料外售。运营期固体废物主要为不合格黄豆、废包装袋等。废包装袋、不合格黄豆等杂物交由有能力的单位收运处理。

四、环境保护设施调试效果

1、废气

根据检测结果表明，厂界无组织臭气浓度检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表 1 二级新改扩建标准。

验收组签名：



2、噪声

根据检测结果表明，厂界四周噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

五、工程建设对环境的影响

本项目按照环评建议和环评批复的要求，落实了污染治理设施，项目建设对周围环境影响不大。

六、验收结论

本项目按国家相关法律法规完善了环境影响评价及审批手续。按照环评批复要求落实了污染治理设施。废气、厂界噪声排放符合相应的国家和地方标准，固体废物处理措施均符合有关规范要求。验收组经讨论认为，本项目基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意本项目通过竣工环境保护验收。

七、验收组成员信息一览表（见附件）。

广东茂德公味业股份有限公司

2023年4月27日



验收组签名:

表 1 项目验收人员信息一览表

名称	姓名	单位	职务/职称	联系方式	签名
建设单位代表	[REDACTED]	[REDACTED]	行政经理	[REDACTED]	[REDACTED]
建设单位代表	[REDACTED]	[REDACTED]	研发经理	[REDACTED]	[REDACTED]
专家人员	[REDACTED]	[REDACTED]	高工	[REDACTED]	[REDACTED]
专家人员	[REDACTED]	[REDACTED]	高工	[REDACTED]	[REDACTED]
专家人员	[REDACTED]	[REDACTED]	高工	[REDACTED]	[REDACTED]
监测单位	[REDACTED]	[REDACTED]	技术员	[REDACTED]	[REDACTED]

